

Алитусский горотдел  
отдел

# АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ

Псевдоним агента "Юрате"

Личное дело № 22408

Принял старший оперуполн. горотдела подполковник Середох А.Я.  
(должность, звание, фамилия оперработника)

Дата «19» марта 1986 г. и место встречи ЯК "Костас"

По мнению источника, на строительстве предприятия "К-9666" слабо осуществляется технический надзор со стороны заказчика за ходом строительства/директор Галванаускас, главный инженер А.Дабошинкас/Дирекция строящегося предприятия недостаточно контролирует качество строительных работ, не придаёт должного внимания учёту выполняемых работ, ведению и оформлению исполнительной технической документации.

Это подтверждается тем, что при проверки исполнительной документации по устройству свайного основания ясно видно, что журналы забивки свай заполнены формально, результаты забивки свай не отражают фактического положения, нет гарантии, что сваи забиты до проектного отказа. Например: в журнале № 7 результаты забивки свай №301, 303, 305, 308, 310, 306 и 304 одинаковы и написаны через копирку простым карандашом. Практически одинакового результата не бывает. Аналогичное положение и в других журналах.


При испытании забитых свай было установлено, что несущая способность отдельных свай не достаточна и проектный институт дал указание забить дополнительные сваи для усиления фундаментов.

По результатам контрольного обмера, произведенного 28 мая 1985 года стройбанком наложен штраф генподрядчику ЯМК -75 в сумме 30 руб., заказчику то есть дирекции предприятия "К-9666", также 30 рублей.

Имеют место нарушения и в технологии строительства производства. Отдельные соединительные сварочные узлы железобетонных конструкций а именно как каркаса вместо ванночного соединения выполнены при помощи накладок. Монтаж отдельных пролётов плит перекрытий производился без полного сварного соединения ригеля с колонной. С отклонением строительных норм произведено устройство рулонной кровли. Рулонный ковёр волнистый, в отдельных местах образовались воздушные пузыри, неаккуратно выполнены примыкания рулонной кровли к парапетам.

19 марта 1986 года.

"Ю р а т е"





Справка: Сообщение поступило в соответствии ранее данного агенту задания об изучении обстановки на строительстве завода "Альма", возможных приписках, поставки недоброкачественных стройматериалов, нарушениях и отступлениях от проекта строительства, диверсионные замыслы враждебных элементов.

Мероприятия: О имеющихся недостатках на строительстве завода "Альма" информировать 6 отдел КГБ Литовской ССР и Алитусский ГК КП Литвы.

Примечание: 24 марта 1986 года начальник горотдела подполковник тов. Браука информировал по телефону ОС начальника 6-го отдела КГБ Лит. ССР подполковника тов. Мишкиниса. Тов. Мишкинис посоветовал выявлять возможную устремленность противника к данному строительству, враждебный умысел и цель подрыва.

Задание: Осуществляя контроль за строительством необходимо продолжать выявлять допускаемые нарушения и их виновников, чем объясняются эти нарушения. О всех недостатках и нарушениях своевременно сообщать оперативному работнику.

Резолюция начальника: Согласен, однако ГК КП Литвы информировать после согласования с 6 отделом КГБ Лит. ССР. Браука, 21.03.

Старший оперуполномоченный Алитусского ГО  
КГБ Литовской ССР подполковник -

*А. Середох* /А. Середох/

лп. 2 экз

экз. подл.

экз. в л/д 10005

экз. в р/д 22408

п. и отп. Середох

марта 1986 г.

№ 630 от 21.03.86г.